Главное Управление МЧС России по Новосибирской области

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его территориального органа)

630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 80 т.218-81-99, ф. 218-33-76. E-mail: mchs@nso.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Бердску Новосибирской области УНД и ПР ГУ МЧС России по Новосибирской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

633009, НСО, г. Бердск, ул. Черемушная, 1, телефон, факс: 8(38341) 4-43-27 ondberdsk@mail.ru

(место принятия решения)

Акт № 54-312-2022/0032ак от 16.08.2022г.
выездной *плановой* проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением заместителя главного государственного инспектора г. Бердска Новосибирской области по пожарному надзору Скрупского Алексея Александровича от «29» июля 2022 г. № 54-312-2022/0032рс, КНМ 54220061000200876911

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках Федерального государственного пожарного надзора, ФРГУ № 10001495160.

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Государственным инспектором города Бердска Новосибирской области по пожарному надзору Рева Андреем Николаевичем

2)Государственным инспектором города Бердска Новосибирской области по пожарному надзору Пятигорец Владой Андреевной.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты: Цыганков М.С. – Инженер сектора испытательных и исследовательских работ в области пожарной безопасности ФГБУ «СЭУ ФПС ИПЛ» по Новосибирской области, лейтенант внутренней службы

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

1) *не привлекались*

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: здания, помещений и территории объекта защиты

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу:
Новосибирская область, г. Бердск, п. Новый (Главный корпус БПВТ им.Калинина)

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо: Государственное автономное учреждение стационарного социального обслуживания Новосибирской области "Бердский пансионат ветеранов труда им. М.И. Калинина" ИНН: 5445008081, юридический адрес: 633001, Новосибирская область, город Бердск, территория БПВТ им Калинина, -,

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

ГАУ ССО НСО
«БДИ им. М.И.Калинина»
Вх. № 731
от «26» 08 2022 г.

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:
с "03" августа 2022 г., 10 час. 00 мин.
по "16" августа 2022 г., 18 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил: 10 рабочих дней (часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия: 1) осмотр; 2) истребование документов; 3) инструментальное обследование.

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8); 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

осмотр:

с "04" августа 2022 г., 14 час. 20 мин.

по "04" августа 2022 г., 16 час. 50 мин.

по месту:

Новосибирская область, г. Бердск, п. Новый (Главный корпус БПВТ им.Калинина)

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен: протокол осмотра здания, помещений и территории объекта защиты расположенного по адресу: Новосибирская область, г. Бердск, п. Новый (Главный корпус БПВТ им.Калинина), б/н от 04.08.2022г.

инструментальное обследование:

с "04" августа 2022 г., 14 час.20 мин.

по "04" августа 2022 г., 16 час. 50 мин.

по результатам которого составлен: протокол инструментального обследования здания, помещений и территории объекта защиты расположенного по адресу: Новосибирская область, г. Бердск, п. Новый (Главный корпус БПВТ им.Калинина), б/н от 04.08.2022г.

истребование документов:

с "03" августа 2022 г., 10 час. 00 мин.

по "12" августа 2022 г., 12 час. 00 мин.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1) находившиеся в контрольно наблюдательном деле:

- технологическая документация, наличие и ведение которой регламентируется техническими регламентами, правилами пожарной безопасности, иными нормативными правовыми актами и нормативными документами;

2) представленные контролируемым лицом

- документы предоставленные в соответствии с требованием о предоставлении необходимых и (или) имеющих значение документов, сведений ОНДиПР по г. Бердску б/н от 03.08.2022г.

11. По результатам выездной проверки установлено, нарушение требований пожарной безопасности, а именно:

- пожарная безопасность объекта защиты считается не обеспеченной, так как не в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности, а также имеющаяся система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты не включает в себя комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, а именно, отсутствует проектная документация на здания с проживанием маломобильных групп населения, людей с ограниченными возможностями здоровья, предусматривающая конструктивные, объемно-планировочные и инженерно-технические решения зданий и сооружений, обеспечивающих в случае пожара - эвакуацию людей в безопасную зону до нанесения вреда их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов пожара (часть 1 статьи 80, статья 5, ст.53, ч.1 ст.89, ч.2 ст.52 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 30.04.2021) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.4.1.7, п.9.1.1. СП 1.13130.2020);

- эвакуационные пути (по лестницам, лестничным клеткам) со вторых этажей здания с пребыванием маломобильных групп населения не предназначены для их эвакуации, при этом не предусмотрены специальные безопасные зоны; устройство пожарных лифтов для пожарных подразделений обеспечивающих эвакуацию имеющегося количества людей с ограниченными возможностями (часть 2 статьи 53, ч.1 и ч.15 ст. 89, ч.19 ст.88 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 30.04.2021) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

- в специализированных отделениях для престарелых и инвалидов, перегородки, разделяющие коридоры длиной более 42 метров (в остальных случаях более 60 метров) не являются противопожарными 2-го типа EI 15 (EIW 15) с заполнением в них проёмов дверьми с пределом огнестойкости EI 15 (EIW 15) (части 2, 3 статьи 88, ч.2 ст.51 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 30.04.2021) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.5.3.3, п.4.3.7 СП 1.13130.2020)

- в зданиях организации социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме, не предусмотрено приобретение и выдача людям с индивидуальными способностями к восприятию сигналов оповещения дополнительного оборудования (персональных устройств) со световым, звуковым и с вибрационным сигналами оповещения. Такие системы (средства) оповещения должны обеспечивать информирование соответствующих работников организации о передаче сигнала оповещения и подтверждение его получения каждым оповещаемым (часть 12, часть 8 статьи 84 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 30.04.2021) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности")

- в здании главного корпуса с уклоном кровли более 12 процентов, высотой до карниза более 7 метров отсутствует ограждение в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53254. (п. 17 ППР РФ; часть 11 статьи 52 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 30.04.2021) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.7.16 СП 4.13130.2013);

- кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации зданий БПВТ им Калинина не обеспечивают работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей (ч.2 ст.82, часть 7 статьи 84, Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 30.04.2021) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности");

- при наличии подвесного потолка допускается установка пожарных извещателей на подвесном потолке (плитах или панелях потолка) без устройства специальных монтажных комплектов. (п. 6.6.11 СП 484.1311500.2020; часть 6 статьи 83, Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 30.04.2021) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности")

- аккумуляторные батареи или блоки бесперебойного питания, являющиеся резервными источниками питания электроприемников автоматических установок систем пожарной сигнализации, не обеспечивают питание указанных электроприемников в дежурном режиме в течение 24ч. и в режиме «Тревога» не менее 3 ч. (при отключении основного электропитания происходит полное отключение АУПС и СОУЭ) (п.54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства от 16.09.2020г. № 1479 , ч. 11 ст.84, ч. 4 ст. 103 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности);

- на втором этаже не все помещения защищены автоматической установкой пожарной сигнализации, а именно: тамбур палаты №3, складское помещение напротив помещения №48, помещение №34, кабинет психологов, помещение №9 (нумерация указана фактическая)(ч. 1 ст. 8 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», п. 4 пп. Д «Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» (утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2020 года №1128 п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства от 16.09.2020г. № 1479, Приложение №1; 3, ч. 6 ст. 83, ст. 84 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства от 16.09.2020г. № 1479);

- на втором этаже в при двухстороннем открывании дверей из помещений в коридор, ширина пути эвакуации менее требуемого(общий коридор 2-го этаж комната 12-13) (ч. 4 ст. 4, ст. 89 Федерального закона N123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной

безопасности» п. 4.3.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»);

- в помещениях №№ 11, 13, 14, 15, 17, 18, 36, тренажерный зал, автоматическая установка пожарной сигнализации находится в неработоспособном состоянии. (При воздействии на дымовой извещатель пожарный аэрозольным распылителем дыма, не происходит выдачи сигнала «Пожар», а также автоматического запуска системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) (ч. 1 ст. 8 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», п. 4 пп. Д «Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» (утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2020 года №1128, п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства от 16.09.2020г. № 1479, ст.83, ст.84 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.3.3 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»;

- при воздействии(принудительное нажатие) на извещатель пожарный ручной(ИПР) в коридоре 2-го этажа у помещения №9, не происходит запуска системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (ч. 1 ст. 8 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», п. 4 пп. Д «Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» (утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2020 года №1128, п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства от 16.09.2020г. № 1479, ст.84 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.3.3 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»;

- при воздействии(принудительное нажатие) на извещатель пожарный ручной(ИПР) в коридоре 2-го этажа у помещения №2, не происходит запуска системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (ч. 1 ст. 8 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», п. 4 пп. Д «Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» (утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2020 года №1128, п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства от 16.09.2020г. № 1479, ст.84 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.3.3 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»;

- уровень звуковых сигналов системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в помещении склада расположенного на первом этаже, а также в помещениях второго этажа №№25, 27, 36 и помещение персонала менее требуемого. (ч. 1 ст. 8 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», п. 4 пп. Д «Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» (утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2020 года №1128 п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства от 16.09.2020г. № 1479,ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 4.2 СП 3.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности);

- настенные речевые оповещатели располагаются на расстоянии менее 150 мм от потолка (ч. 1 ст. 8 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», п. 4 пп. Д «Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» (утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2020 года №1128, п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства от 16.09.2020г. № 1479, ст.84 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.4.4 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при

пожаре»

- на объекте защиты не в полном объеме хранится техническая документация на системы противопожарной защиты(АУПС, СОУЭ), в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем (отсутсвует рабочий проект на часть первого этажа) (п.54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. №1479);

- на объекте защиты не храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов.(п.25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства от 16.09.2020г. № 1479;

- на втором этаже в помещении с одним эвакуационным выходом (палате №19) допущено одновременное размещение более 10 человек(пациентов). (ст. 89 Федерального закона N123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 5.1.3 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»);

- в административной части здания, в помещении охраны, а также на лестничной площадке расположенной в левой части кинозала допущено курение. (п.11 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства от 16.09.2020г. № 1479);

- общий коридор 2-го этажа (отделение милосердия) не оборудован эвакуационным освещением работающим в круглосуточном режиме либо включающимся автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения. (п. 37 Правил противопожарного режима в Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479);

- расход воды в диктующем пожарном кране № 20 здания главного корпуса не соответствует нормативным требованиям, а именно менее 2,5 л/с (п.48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства от 16.09.2020г. № 1479, табл. 7.1 СП 10.13130.2020);

- объект защиты (дом престарелых и инвалидов) высотой 2 этажа, расположен в здании ниже II степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности ниже С0. (ст.87 Федерального закона N123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.6.7.19 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»;

- помещения (палаты) для МГН, за исключением группы М1, в палатных отделениях не отделены от общих коридоров противопожарными преградами, имеющими пределы огнестойкости: стены (перегородки) - REI (EI) 60, двери - EI 30. (ст.88, 89 Федерального закона N123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 5.3.10 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»)

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1) протокол осмотра б/н от 04.08.2022г.

2) протокол инструментального обследования б/н от 04.08.2022г.

3) проверочные листы согласно приложению №1; №2 Приказа МЧС России от 09.02.2022 г. № 78 "Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемых должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного пожарного надзора.

4) протокол испытания работоспособности системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре№ 189-4-1-2022 от 05.08.2022г.

5) протокол испытания по определению расхода воды внутреннего противопожарного водопровода № 190-4-1-2022 от 05.08.2022.

(указываются протоколы и иные документы, заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Государственный инспектор
г.Бердска Новосибирской области
по пожарному надзору
Рева Андрей Николаевич

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку) (подпись)

Государственный инспектор
г.Бердска Новосибирской области
по пожарному надзору
Пятигорец Влада Андреевна

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку) (подпись)

Государственный инспектор города Бердска Новосибирской области по пожарному надзору Рева Андрей Николаевич 8(38341) 4-43-27

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Ознакомлен:

_____ _____ _____
(Дата, время) (Должность, фамилия, имя, отчество) (роспись)

(Делается отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемого лица или его представителя с актом выездной проверки)

Акт направлен:

_____ _____
(Дата, время) (адрес электронной почты указанной в выписке из ЕГРЮЛ)

(Делается Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале)

Сведения о выездной проверке размещены в ЕРКНМ:
Дата: 19.09.2021.
КНМ 54220061000200876911
(Делается отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код)

В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона « О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функции), перейдя по ссылке https://knd.gosuslugi.ru/ или с помощью QR-кода:

Проведение проверки не требует согласования с органами прокуратуры

_____
(делается отметка о согласовании или несогласовании (дата и реквизиты) проведения выездной проверки с органами прокуратуры